

«5» сентября 2014г.

**АКТ**  
**проверки готовности внутренних систем теплоснабжения**  
**к отопительному периоду 2014-2015 гг. объекта теплоснабжения:**  
**многоквартирный дом, расположенный по адресу: Московская область,**  
**г. Щелково, м-н Финский, 9, к.1.**

Комиссия в составе:  
представителя Теплоснабжающей организации (ТСО) – МП ЦР «Щелковская Теплосеть»:  
начальника отдела тепловой инспекции Немирова В.В.  
представителя Абонента – управляющей компании ООО УК «Домжилсервис»: инженера-  
теплотехника Посошкова В.А.

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»  
провела проверку готовности к отопительному периоду внутренних систем теплоснабжения  
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Щелково, м-н  
Финский, 9, к.1, находящегося в управлении ООО УК «Жилдомсервис».

В ходе проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: готовность к  
работе в отопительном периоде внутренних систем теплоснабжения многоквартирного  
дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Щелково, м-н Финский, 9, к.1:

1. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплоснабжающих установок:  
проведена, акт от 05 сентября 2014 года.
2. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии:  
удовлетворительное, **тепловая изоляция имеется**
3. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов:  
удовлетворительной, **тепловая изоляция имеется.**
4. Наличие и работоспособность приборов: имеются, в исправном состоянии.
5. Работоспособность защиты систем теплоснабжения: **имеется.**
6. Наличие паспортов теплоснабжающих установок, принципиальных схем и инструкций для  
обслуживающего персонала и соответствие их действительности: **не предъявлено.**
7. Прямых соединений оборудования тепловых узлов (пунктов) с водопроводом и  
канализацией: не выявлено.
8. Наличие пломб на расчетных соплах и шайбах: имеются, акт от 05 сентября 2014 года.
9. Проведение испытания оборудования теплоснабжающих установок на плотность и  
прочность: выполнено, акт от 05 сентября 2014 года.

Вывод комиссии по итогам проверки готовности внутренних систем теплоснабжения к  
отопительному периоду 2014-2015 г.г. многоквартирного дома, расположенного по адресу:  
Московская область, г. Щелково, м-н Финский, 9, к.1 объект проверки готов к отопительному  
периоду 2014-2015 г.г. :

**Выполнить защиту местных систем теплоснабжения по отоплению и горячему  
водоснабжению от аварийного повышения параметров теплоносителя по давлению.**


Обязательные приложения:

1. Акт по приемке готовности тепловых узлов от 5 сентября 2014 года – 1 экз.;
2. Акт о проведении промывки внутренней системы теплоснабжения от 5 сентября  
2014 года – 1 экз.;
3. Акт о проведении испытаний на прочность и плотность внутренней системы  
теплоснабжения от 5 сентября 2014 года – 1 экз.

ПОДПИСИ:

Представитель ТСО

Представитель Абонента



В.В.Немиров

В.А.Посошков